



Municipio de Ahome
Reporte del Avance Físico y Financiero en Obra Pública
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
GASTO DIRECTO-PREDIAL RÚSTICO-RAMO 33 (FAISMUN)-RAMO 23

Num de Contrato	Programa	Subprograma	Municipio	Nombre del Proyecto	Localidad	Estructura Financiera								Modalidad de Ejecución	Tipo de Contratación	Nombre del Contratista	Importe del Contrato + Convenio	Fecha de Ejecución		Avance		Beneficiarios	Status	
						Total	Federal		Estatal		Municipal		Otras Inversiones					Inicio	Termino	Físico %	Financiero			
							Origen	Importe	Origen	Importe	Origen	Importe	Origen											Importe
CONT-SOPUE-DOP-019-23	Infraestructura urbana	Rehabilitación	Ahome	Tercera etapa de bacheo con concreto hidráulico premezclado en áreas de reparación de fugas de Japama, en distintas colonias populares y zona urbana, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Mochis	\$ 1,550,000.02					Gasto Directo	\$ 1,550,000.02			Contrato	Asignación directa	CLAUDIA JULIANA RUIZ SUAREZ	\$ 1,547,534.77	08/08/2023	06/10/2023	100%	97%		Obra finiquitada
CONT-SOPUE-DOP-020-23	Infraestructura urbana	Rehabilitación	Ahome	Conservación de vialidades mediante el calafateo de 15,000 ml en juntas con sellador asfáltico en el sector Nororiente de Blvd. Gaxiola, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Mochis	\$ 1,720,164.00					Gasto Directo	\$ 1,720,164.00			Contrato	Asignación directa	C Y J OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	\$ 1,717,380.00	08/08/2023	06/09/2023	100%	97%		Obra finiquitada
CONT-SOPUE-DOP-021-23	Equipamiento urbano	Rehabilitación	Ahome	2da. Etapa de remodelación de una edificación de uso público "DIF-UBR" ubicado en Blvd. Álamos, Fracc. Los Laureles, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Mochis	\$ 1,747,467.53					Gasto Directo	\$ 1,747,467.53			Contrato	Asignación directa	KUBO3D, S.A. DE C.V.	\$ 1,744,016.42	04/09/2023	03/10/2023	100%	97%		Obra finiquitada
CONT-SOPUE-DOP-022-23	Equipamiento urbano	Rehabilitación	Ahome	Trabajos de remodelación para ubicar las oficinas de la Dirección de la Unidad de Transparencia, Instituto Municipal de la Juventud y la Dirección de Asuntos Jurídicos, del H. Ayuntamiento de Ahome, en edificio ubicado en Avenida Netzahualcoyotl # 179 Pte, colonia Bienestar, Los Mochis, Ahome, Sinaloa.	Los Mochis	\$ 1,505,000.07					Gasto Directo	\$ 1,505,000.07			Contrato	Asignación directa	CLAUDIA JULIANA RUIZ SUAREZ	\$ 1,503,519.99	04/09/2023	03/10/2023	100%	0%		Obra cancelada
CONT-SOPUE-DOP-023-23	Infraestructura de Servicios	Construcción	Ahome	Rehabilitación de red de alumbrado público, con suministro e instalación de luminarias Led en callejón Agustín Melgar entre calle Gabriel Leyva y calle Ignacio Zaragoza, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Mochis	\$ 132,735.98					Gasto Directo	\$ 132,735.98			Contrato	Asignación directa	SELCOSIN, S.A. DE C.V.	\$ 132,379.61	16/10/2023	14/11/2023	100%	97%		Obra finiquitada
CONT-SOPUE-DOP-023-23	Infraestructura de Servicios	Construcción	Ahome	Rehabilitación de red de alumbrado público, con suministro e instalación de luminarias Led en callejón Agustín Melgar entre calle Ignacio Zaragoza y calle Guillermo Prieto, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Mochis	\$ 132,735.98					Gasto Directo	\$ 132,735.98			Contrato	Asignación directa	SELCOSIN, S.A. DE C.V.	\$ 132,379.61	16/10/2023	14/11/2023	100%	97%		Obra finiquitada
CONT-SOPUE-DOP-024-23	Equipamiento urbano	Rehabilitación	Ahome	3er. Etapa de remodelación de una edificación de uso público "dif-ubr" ubicado en Blvd. Álamos, Fracc. Los Laureles, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Mochis	\$ 1,714,325.11					Gasto Directo	\$ 1,714,325.11			Contrato	Asignación directa	URBANIKALM GROUP, S.A. DE C.V.	\$ 1,714,325.11	13/11/2023	27/12/2023	100%	95%		Obra finiquitada
CONT-SERV-SOPUE-DOP-01-23	Equipamiento urbano	Servicio	Ahome	Servicio: Diseño arquitectónico para edificio de Unidad Básica de Rehabilitación Los Laureles, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Mochis	\$ 301,600.00					Gasto Directo	\$ 301,600.00			Contrato	Asignación directa	JESUS ALFONSO VEGA SANDOVAL	\$ 299,625.00	23/01/2023	11/02/2023	100%	97%		Finiquitado
CONT-SERV-SOPUE-DOP-01-23	Equipamiento urbano	Servicio	Ahome	Servicio: Diseño arquitectónico para oficinas de la Secretaría de Bienestar, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Mochis	\$ 394,400.00					Gasto Directo	\$ 394,400.00			Contrato	Asignación directa	JESUS ALFONSO VEGA SANDOVAL	\$ 392,250.00	23/01/2023	11/02/2023	100%	97%		Finiquitado
CONT-SERV-SOPUE-DOP-02-23	Equipamiento urbano	Servicio	Ahome	Servicio: Proyecto ejecutivo desincorporación y desalojo de las aguas pluviales del cerro de la memoria (con contenido de azolves y lodos) de la cuenca hidrológica de la Colonia Magisterial, Ciudad de Los Mochis, Sinaloa.	Los Mochis	\$ 556,115.81					Gasto Directo	\$ 556,115.81			Contrato	Asignación directa	MANUEL DE JESUS PELLEGRINI CERVANTES	\$ 556,115.81	02/05/2023	31/05/2023	100%	97%		Finiquitado



Municipio de Ahome
Reporte del Avance Físico y Financiero en Obra Pública
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
GASTO DIRECTO-PREDIAL RÚSTICO-RAMO 33 (FAISMUN)-RAMO 23

Num de Contrato	Programa	Subprograma	Municipio	Nombre del Proyecto	Localidad	Estructura Financiera								Modalidad de Ejecución	Tipo de Contratación	Nombre del Contratista	Importe del Contrato + Convenio	Fecha de Ejecución		Avance		Beneficiarios	Status	
						Total	Federal		Estatal		Municipal		Otras Inversiones					Inicio	Termino	Físico %	Financiero			
							Origen	Importe	Origen	Importe	Origen	Importe	Origen											Importe
CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-01-23	Infraestructura carretera	Rehabilitación	Ahome	Embalastrado en comunidades en el Municipio de Ahome, Sinaloa. Etapa 1.	En distintas comunidades	\$ 7,513,979.20												25/01/2023	10/03/2023	100%	97%		Obra finiquitada	
CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-02-23	Infraestructura urbana	Rehabilitación	Ahome	Conservación de vialidades mediante el calafateo en Juntas con sellador asfáltico en el Sector Centro de la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Mochis	\$ 4,121,500.00												08/02/2023	08/05/2023	100%	97%		Obra finiquitada	
CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-02-23	Infraestructura urbana	Rehabilitación	Ahome	Bacheo con concreto hidráulico premezclado en Blvd. Antonio Rosales, tramo de Av. Aquiles Serdán a Av. Heriberto Valdez y en Blvd. Rosendo G. Castro, tramo de Blvd. Antonio Rosales a Av. Santos Degollado, en la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Sin.	Los Mochis	\$ 6,128,051.88												27/01/2023	01/05/2023	100%	97%		Obra finiquitada	
CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-02-23	Infraestructura urbana	Rehabilitación	Ahome	Bacheo con concreto hidráulico premezclado en Blvd. Canuto Ibarra, tramo de Av. Heriberto Valdez a Av. Francisco I. Madero, en la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Mochis	\$ 5,941,523.58												27/01/2023	06/05/2023	100%	97%		Obra finiquitada	
CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-02-23	Infraestructura urbana	Rehabilitación	Ahome	Reposición de losas con concreto hidráulico y rinivelación de tapa brocales en el Municipio de Ahome, Sinaloa.	En distintas comunidades	\$ 2,029,999.11												08/02/2023	07/02/2024	100%	97%		Obra finiquitada	
CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-02-23	Infraestructura de Servicios	Rehabilitación	Ahome	Rehabilitación de la red de alcantarillado sanitario, descargas y registros en calle Ignacio Zaragoza y Cuauhtémoc, Sector Centro, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Mochis	\$ 1,501,706.66												08/02/2023	09/03/2023	100%	97%		Obra finiquitada	
CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-02-23	Infraestructura de Servicios	Rehabilitación	Ahome	Rehabilitación de la línea principal de alcantarillado sanitario y red de agua potable en Avenida Cedros, tramo de calle Abril a calle Alameda, en la colonia Álamos I, en la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Mochis	\$ 521,184.48												08/02/2023	19/03/2023	100%	94%		Obra finiquitada	
CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-03-23	Infraestructura urbana	Rehabilitación	Ahome	Reposición de losas y reubicación de semáforo en Blvd. Centenario cruce con Blvd. Francisco Agraz Santana (Dren Juárez), en la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Mochis	\$ 355,225.48												30/05/2023	13/07/2023	100%	97%		Obra finiquitada	
CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-04-23	Infraestructura urbana	Rehabilitación	Ahome	Reposición de losas con concreto hidráulico en la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa. ETAPA 01	Los Mochis	\$ 2,039,010.10												30/05/2023	26/09/2023	100%	97%		Obra finiquitada	
CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-05-23	Infraestructura carretera	Rehabilitación	Ahome	Motoconformado y Embalastrado de camino de acceso a playas, San Juan, El Tabaco, Campo Pesquero, Lázaro Cárdenas y playa El Mavirí, en el Municipio de Ahome.	San Juan, El Tabaco, Campo Pesquero, Lázaro Cárdenas y El Mavirí.	\$ 8,479,500.00												30/05/2023	13/07/2023	100%	97%		Obra finiquitada	



Municipio de Ahome
Reporte del Avance Físico y Financiero en Obra Pública
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
GASTO DIRECTO-PREDIAL RÚSTICO-RAMO 33 (FAISMUN)-RAMO 23

Num de Contrato	Programa	Subprograma	Municipio	Nombre del Proyecto	Localidad	Estructura Financiera								Modalidad de Ejecución	Tipo de Contratación	Nombre del Contratista	Importe del Contrato + Convenio	Fecha de Ejecución		Avance		Beneficiarios	Status	
						Total	Federal		Estatal		Municipal		Otras Inversiones					Inicio	Termino	Físico %	Financiero			
							Origen	Importe	Origen	Importe	Origen	Importe	Origen											Importe
CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-06-23	Infraestructura carretera	Rehabilitación	Ahome	Motoconformado y Embalstrado de camino de acceso a campo Pesquero La Corobocha.	Campo Pesquero La Corobocha	\$ 5,526,220.00					Predial rústico	\$ 5,526,220.00			Convenio de colaboración	Administración Directa	COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS (COMUN)	\$ 5,526,220.00	30/05/2023	13/07/2023	100%	97%		Obra finiquitada
CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-07-23	Infraestructura carretera	Rehabilitación	Ahome	Motoconformado y Embalstrado en comunidades en el Municipio de Ahome, Sinaloa. Etapa 02	Distintas comunidades.	\$ 4,076,104.49					Predial rústico	\$ 4,076,104.49			Convenio de colaboración	Administración Directa	COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS (COMUN)	\$ 4,076,104.49	30/05/2023	13/07/2023	100%	97%		Obra finiquitada
CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-08-23	Infraestructura de Servicios	Rehabilitación	Ahome	Desazolve de drenes con revestimiento (Dren Juárez) en la ciudad de Los Mochis, previos a temporal de lluvias, sector poniente.	Los Mochis	\$ 1,525,073.77					Gasto Directo	\$ 1,525,073.77			Convenio de colaboración	Administración Directa	COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS (COMUN)	\$ 1,525,073.77	20/06/2023	19/07/2023	100%	97%		Obra finiquitada
CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-09-23	Infraestructura de Servicios	Rehabilitación	Ahome	Desazolve de drenes en la ciudad de Los Mochis, previos a temporal de lluvias, sector Oriente.	Los Mochis	\$ 1,272,115.13					Gasto Directo	\$ 1,272,115.13			Convenio de colaboración	Administración Directa	COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS (COMUN)	\$ 1,272,115.13	20/06/2023	19/07/2023	100%	97%		Obra finiquitada
CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-10-23	Infraestructura de Servicios	Rehabilitación	Ahome	Desazolve de drenes en la ciudad de Los Mochis, previos a temporal de lluvias, sector Poniente sin revestimiento.	Los Mochis	\$ 1,954,962.08					Gasto Directo	\$ 1,954,962.08			Convenio de colaboración	Administración Directa	COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS (COMUN)	\$ 1,954,962.08	20/06/2023	19/07/2023	100%	97%		Obra finiquitada
CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-11-23	Infraestructura carretera	Rehabilitación	Ahome	Motoconformado y embalstrado en comunidades en el Municipio de Ahome, Sinaloa. Etapa 03	Los Mochis	\$ 8,497,818.00					Gasto Directo	\$ 8,497,818.00			Convenio de colaboración	Administración Directa	COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS (COMUN)	\$ 8,497,818.00	08/07/2023	05/09/2023	100%	97%		Obra finiquitada
CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-12-23	Infraestructura carretera	Rehabilitación	Ahome	La construcción de caja pluvial en calle Mariano Matamoros, entre Blvd. Antonio Rosales y calle Agustín Melgar, Fracc. Las Huertas II, en la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Estado de Sinaloa.	Los Mochis	\$ 3,385,425.15					Gasto Directo	\$ 3,385,425.15			Convenio de colaboración	Administración Directa	COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS (COMUN)	\$ 3,385,425.15	08/07/2023	05/09/2023	100%	97%		Obra finiquitada
CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-13-23	Infraestructura carretera	Rehabilitación	Ahome	El reemplazo de tubería pluvial de sector Urbí Villa del Bosque ubicada en Blvd. Francisco Agraz, de Blvd. Justicia Social a calle Gladiola, en la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Mochis	\$ 2,541,011.49					Gasto Directo	\$ 2,541,011.49			Convenio de colaboración	Administración Directa	COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS (COMUN)	\$ 2,541,011.49	08/07/2023	05/09/2023	100%	97%		Obra finiquitada
CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-14-23	Infraestructura carretera	Rehabilitación	Ahome	Rehabilitación de atarjea de alcantarillado sanitario de 18" ubicado en avenida Cuauhtémoc entre avenida Santos Degollado y calle Ignacio Allende en colonia Bienestar, Los Mochis, Sinaloa.	Los Mochis	\$ 1,214,564.86					Gasto Directo	\$ 1,214,564.86			Convenio de colaboración	Administración Directa	COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS (COMUN)	\$ 1,214,564.86	08/07/2023	05/09/2023	100%	97%		Obra finiquitada
CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-15-23	Infraestructura carretera	Rehabilitación	Ahome	Rehabilitación de atarjea de alcantarillado sanitario de 12", ubicada en callejón Agustín Melgar entre calle Ignacio Allende y calle Guillermo Prieto en Colonia Centro, Los Mochis, Sinaloa.	Los Mochis	\$ 1,301,173.02					Gasto Directo	\$ 1,301,173.02			Convenio de colaboración	Administración Directa	COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS (COMUN)	\$ 1,301,173.02	20/01/2024	19/03/2024	90%	35%		En proceso



Municipio de Ahome
Reporte del Avance Físico y Financiero en Obra Pública
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
GASTO DIRECTO-PREDIAL RÚSTICO-RAMO 33 (FAISMUN)-RAMO 23

Num de Contrato	Programa	Subprograma	Municipio	Nombre del Proyecto	Localidad	Estructura Financiera								Modalidad de Ejecución	Tipo de Contratación	Nombre del Contratista	Importe del Contrato + Convenio	Fecha de Ejecución		Avance		Beneficiarios	Status					
						Total	Federal		Estatal		Municipal		Otras Inversiones					Inicio	Termino	Físico %	Financiero							
							Origen	Importe	Origen	Importe	Origen	Importe	Origen											Importe				
FISMDF-ELE-005PR-ALP-010PR-013PR-014PR-015PR-019PR-AH-2023	Infraestructura de Servicios	Rehabilitación	Ahome	(014AH23PR) Rehabilitación de red de alumbrado público, con suministro e instalación de luminarias led en la localidad Plan de Guadalupe, Sindicatura Topolobampo en el Municipio de Ahome.	Plan de Guadalupe	\$ 199,729.52									Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 199,729.52			Contrato	Asignación directa	CONSTRUCTORA HUPARE S.A. DE C.V.	\$ 199,510.99	03/06/2023	02/07/2023	100%	97%		Obra finiquitada
FISMDF-ELE-005PR-ALP-010PR-013PR-014PR-015PR-019PR-AH-2023	Infraestructura de Servicios	Rehabilitación	Ahome	(015AH23PR) Rehabilitación de red de alumbrado público, con suministro e instalación de luminarias led en la localidad Tortugas Dos, Sindicatura Topolobampo en el Municipio de Ahome.	Tortugas Dos	\$ 209,446.44									Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 209,446.44			Contrato	Asignación directa	CONSTRUCTORA HUPARE S.A. DE C.V.	\$ 208,587.96	03/06/2023	02/07/2023	100%	97%		Obra finiquitada
FISMDF-ELE-005PR-ALP-010PR-013PR-014PR-015PR-019PR-AH-2023	Infraestructura de Servicios	Rehabilitación	Ahome	(019AH23PR) Rehabilitación de red de alumbrado público, con suministro e instalación de luminarias led en la localidad 9 de Diciembre, Sindicatura Central en el Municipio de Ahome.	9 de Diciembre	\$ 617,520.48									Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 617,520.48			Contrato	Asignación directa	CONSTRUCTORA HUPARE S.A. DE C.V.	\$ 616,488.75	03/06/2023	02/07/2023	100%	97%		Obra finiquitada
FISMDF-ALP-006PR-AH-2023	Infraestructura de Servicios	Rehabilitación	Ahome	(006AH23PR) Rehabilitación de red de alumbrado público, con suministro e instalación de luminarias led en la localidad de Topolobampo, Sindicatura de Topolobampo en el Municipio de Ahome.	Topolobampo	\$ 1,804,915.12									Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 1,804,915.12			Contrato	Asignación directa	GREENSTAR EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	\$ 1,802,473.08	28/04/2023	27/05/2023	100%	97%		Obra finiquitada
FISMDF-ALP-007PR-008PR-AH-2023	Infraestructura de Servicios	Rehabilitación	Ahome	(007AH23PR) Rehabilitación de red de alumbrado público, con suministro e instalación de luminarias led en la localidad Poblado 6, Sindicatura Gustavo Diaz Ordaz (El Carrizo) en el Municipio de Ahome.	Poblado 6	\$ 729,301.96									Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 729,301.96			Contrato	Asignación directa	ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA	\$ 728,286.59	28/04/2023	27/05/2023	100%	97%		Obra finiquitada
FISMDF-ALP-007PR-008PR-AH-2023	Infraestructura de Servicios	Rehabilitación	Ahome	(008AH23PR) Rehabilitación de red de alumbrado público, con suministro e instalación de luminarias led en la localidad Revolución Mexicana, Sindicatura Gustavo Diaz Ordaz (El Carrizo) en el Municipio de Ahome.	Revolución Mexicana	\$ 486,378.82									Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 486,378.82			Contrato	Asignación directa	ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA	\$ 486,063.10	28/04/2023	27/05/2023	100%	97%		Obra finiquitada
FISMDF-ALP-009PR-012PR-AH-2023	Infraestructura de Servicios	Rehabilitación	Ahome	(009AH23PR) Rehabilitación de red de alumbrado público, con suministro e instalación de luminarias led en la localidad El Aguajito, Sindicatura Higuera de Zaragoza en el Municipio de Ahome.	El Aguajito	\$ 636,991.21									Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 636,991.21			Contrato	Asignación directa	CONSTRUCTORA COMERCIALIZORA ERKAN, S.A. DE C.V.	\$ 636,520.70	28/04/2023	27/05/2023	100%	97%		Obra finiquitada
FISMDF-ALP-009PR-012PR-AH-2023	Infraestructura de Servicios	Rehabilitación	Ahome	(012AH23PR) Rehabilitación de red de alumbrado público, con suministro e instalación de luminarias led en la localidad Grullas Margen Derecha, Sindicatura Higuera de Zaragoza en el Municipio de Ahome.	Grullas Margen Derecha	\$ 447,511.12									Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 447,511.12			Contrato	Asignación directa	CONSTRUCTORA COMERCIALIZORA ERKAN, S.A. DE C.V.	\$ 447,253.25	28/04/2023	27/05/2023	100%	97%		Obra finiquitada
FISMDF-ALP-011PR-022PR-023PR-025PR-AH-2023	Infraestructura de Servicios	Rehabilitación	Ahome	(011AH23PR) Rehabilitación de red de alumbrado público, con suministro e instalación de luminarias led en la localidad El Alhuate, Sindicatura Higuera de Zaragoza en el Municipio de Ahome.	El Alhuate	\$ 233,738.76									Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 233,738.76			Contrato	Asignación directa	CHAPEM, S.A. DE C.V.	\$ 233,342.39	03/06/2023	02/07/2023	100%	97%		Obra finiquitada
FISMDF-ALP-011PR-022PR-023PR-025PR-AH-2023	Infraestructura de Servicios	Rehabilitación	Ahome	(022AH23PR) Rehabilitación de red de alumbrado público, con suministro e instalación de luminarias led en la localidad Huacaporito, Sindicatura Higuera de Zaragoza en el Municipio de Ahome.	Huacaporito	\$ 233,738.84									Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 233,738.84			Contrato	Asignación directa	CHAPEM, S.A. DE C.V.	\$ 233,187.78	03/06/2023	02/07/2023	100%	97%		Obra finiquitada



Municipio de Ahome
Reporte del Avance Físico y Financiero en Obra Pública
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
GASTO DIRECTO-PREDIAL RÚSTICO-RAMO 33 (FAISMUN)-RAMO 23

Num de Contrato	Programa	Subprograma	Municipio	Nombre del Proyecto	Localidad	Estructura Financiera								Modalidad de Ejecución	Tipo de Contratación	Nombre del Contratista	Importe del Contrato + Convenio	Fecha de Ejecución		Avance		Beneficiarios	Status					
						Total	Federal		Estatal		Municipal		Otras Inversiones					Inicio	Termino	Físico %	Financiero							
							Origen	Importe	Origen	Importe	Origen	Importe	Origen											Importe				
FISMDF-ALP-011PR-022PR-023PR-025PR-AH-2023	Infraestructura de Servicios	Rehabilitación	Ahome	(023AH23PR) Rehabilitación de red de alumbrado público, con suministro e instalación de luminarias led en la localidad Matachui, Sindicatura Higuera de Zaragoza en el Municipio de Ahome.	Matachui	\$ 141,428.05									Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 141,428.05			Contrato	Asignación directa	CHAPEM, S.A. DE C.V.	\$ 140,603.86	03/06/2023	02/07/2023	100%	97%		Obra finiquitada
FISMDF-ALP-011PR-022PR-023PR-025PR-AH-2023	Infraestructura de Servicios	Rehabilitación	Ahome	(025AH23PR) Rehabilitación de red de alumbrado público, con suministro e instalación de luminarias led en la localidad Bolsa de Tosalibampo Dos, Sindicatura Higuera de Zaragoza en el Municipio de Ahome.	Bolsa de Tosalibampo Dos	\$ 826,471.27									Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 826,471.27			Contrato	Asignación directa	CHAPEM, S.A. DE C.V.	\$ 824,859.47	03/06/2023	02/07/2023	100%	97%		Obra finiquitada
FISMDF-ALP-016PR-018PR-026PR-AH-2023	Infraestructura de Servicios	Rehabilitación	Ahome	(016AH23PR) Rehabilitación de red de alumbrado público, con suministro e instalación de luminarias led en la localidad Olas Altas, Sindicatura de Ahome en el Municipio de Ahome.	Olas Altas	\$ 782,745.09									Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 782,745.09			Contrato	Asignación directa	CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 780,765.74	03/06/2023	02/07/2023	100%	97%		Obra finiquitada
FISMDF-ALP-016PR-018PR-026PR-AH-2023	Infraestructura de Servicios	Rehabilitación	Ahome	(018AH23PR) Rehabilitación de red de alumbrado público, con suministro e instalación de luminarias led en la localidad Benito Juárez, Sindicatura Central en el Municipio de Ahome.	Benito Juárez	\$ 525,246.61									Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 525,246.61			Contrato	Asignación directa	CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 524,175.49	03/06/2023	02/07/2023	100%	97%		Obra finiquitada
FISMDF-ALP-016PR-018PR-026PR-AH-2023	Infraestructura de Servicios	Rehabilitación	Ahome	(026AH23PR) Rehabilitación de red de alumbrado público, con suministro e instalación de luminarias led en la localidad Bajada de San Miguel, Sindicatura San Miguel en el Municipio de Ahome.	Bajada de San Miguel	\$ 219,163.45									Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 219,163.45			Contrato	Asignación directa	CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 218,231.00	03/06/2023	02/07/2023	100%	97%		Obra finiquitada
FISMDF-ALP-017PR-024PR-027PR-AH-2023	Infraestructura de Servicios	Rehabilitación	Ahome	(017AH23PR) Rehabilitación de red de alumbrado público, con suministro e instalación de luminarias led en la localidad El Hecho, Sindicatura Gustavo Diaz Ordaz (El Carrizo) en el Municipio de Ahome.	El Hecho	\$ 44,258.79									Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 44,258.79			Contrato	Asignación directa	SELCOSIN, S.A. DE C.V.	\$ 44,138.14	03/06/2023	02/07/2023	100%	97%		Obra finiquitada
FISMDF-ALP-017PR-020PR-021PR-024PR-027PR-AH-2023	Infraestructura de Servicios	Rehabilitación	Ahome	(020AH23PR) Rehabilitación de red de alumbrado público, con suministro e instalación de luminarias led en la localidad de Tabelejeca, Sindicatura Heriberto Valdez Romero (El Guayabo) en el Municipio de Ahome.	Tabelejeca	\$ 661,283.57									Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 661,283.57			Contrato	Asignación directa	SELCOSIN, S.A. DE C.V.	\$ 660,173.76	03/06/2023	02/07/2023	100%	97%		Obra finiquitada
FISMDF-ALP-017PR-020PR-021PR-024PR-027PR-AH-2023	Infraestructura de Servicios	Rehabilitación	Ahome	(021AH23PR) Rehabilitación de red de alumbrado público, con suministro e instalación de luminarias led en la localidad La Fortuna, Sindicatura Heriberto Valdez Romero (El Guayabo) en el Municipio de Ahome.	La Fortuna	\$ 175,437.29									Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 175,437.29			Contrato	Asignación directa	SELCOSIN, S.A. DE C.V.	\$ 175,218.21	03/06/2023	02/07/2023	100%	97%		Obra finiquitada
FISMDF-ALP-017PR-020PR-021PR-024PR-027PR-AH-2023	Infraestructura de Servicios	Rehabilitación	Ahome	(024AH23PR) Rehabilitación de red de alumbrado público, con suministro e instalación de luminarias led en la localidad El Refugio, Sindicatura Higuera de Zaragoza en el Municipio de Ahome.	El Refugio	\$ 316,332.71									Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 316,332.71			Contrato	Asignación directa	SELCOSIN, S.A. DE C.V.	\$ 315,723.70	03/06/2023	02/07/2023	100%	97%		Obra finiquitada
FISMDF-ALP-017PR-020PR-021PR-024PR-027PR-AH-2023	Infraestructura de Servicios	Rehabilitación	Ahome	(027AH23PR) Rehabilitación de red de alumbrado público, con suministro e instalación de luminarias led en la localidad Goros Viejo (Goritos Rodríguez), Sindicatura Heriberto Valdez Romero (El Guayabo) en el Municipio de Ahome.	Goros Viejo (Goritos Rodríguez)	\$ 92,843.42									Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 92,843.42			Contrato	Asignación directa	SELCOSIN, S.A. DE C.V.	\$ 92,794.57	03/06/2023	02/07/2023	100%	97%		Obra finiquitada



Municipio de Ahome
Reporte del Avance Físico y Financiero en Obra Pública
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
GASTO DIRECTO-PREDIAL RÚSTICO-RAMO 33 (FAISMUN)-RAMO 23

Num de Contrato	Programa	Subprograma	Municipio	Nombre del Proyecto	Localidad	Estructura Financiera								Modalidad de Ejecución	Tipo de Contratación	Nombre del Contratista	Importe del Contrato + Convenio	Fecha de Ejecución		Avance		Beneficiarios	Status	
						Total	Federal		Estatal		Municipal		Otras Inversiones					Inicio	Termino	Físico %	Financiero			
							Origen	Importe	Origen	Importe	Origen	Importe	Origen											Importe
FISMDF-VIV-051PR-AH-2023	Infraestructura vivienda	Construcción	Ahome	(051AH23PR) Construcción de 15 cuartos para baño de 1.43 x 2.45 m. de muro de block y estructura de concreto incluyen: tinaco de 450 lt. y albañal de 4" hasta límite de terreno en distintas localidades de la Sindicatura de Ahome en el Municipio de Ahome.	Distintas localidades	\$ 1,106,935.50					Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 1,106,935.50			Contrato	Asignación directa	CONSTRUCTORA FALOIC, S.A. DE C.V.	\$ 1,104,933.90	03/06/2023	31/08/2023	100%	94%		Obra finiquitada
FISMDF-VIV-052PR-AH-2023	Infraestructura vivienda	Construcción	Ahome	(052AH23PR) Construcción de 15 cuartos para baño de 1.43 x 2.45 m. de muro de block y estructura de concreto incluyen: tinaco de 450 lt. y albañal de 4" hasta límite de terreno en distintas localidades de la Sindicatura Gustavo Diaz Ordaz (El Carrizo) en el Municipio de Ahome.	Distintas localidades	\$ 1,106,935.50					Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 1,106,935.50			Contrato	Asignación directa	COYDU, S.A. DE C.V.	\$ 1,105,050.38	03/06/2023	31/08/2023	100%	94%		Obra finiquitada
FISMDF-VIV-053PR-AH-2023	Infraestructura vivienda	Construcción	Ahome	(053AH23PR) Construcción de 15 cuartos para baño de 1.43 x 2.45 m. de muro de block y estructura de concreto incluyen: tinaco de 450 lt. y albañal de 4" hasta límite de terreno en distintas localidades de la Sindicatura Central en el Municipio de Ahome.	Distintas localidades	\$ 1,106,935.50					Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 1,106,935.50			Contrato	Asignación directa	VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$ 1,105,045.05	20/05/2023	17/08/2023	100%	91%		Obra finiquitada
FISMDF-VIV-054PR-AH-2023	Infraestructura vivienda	Construcción	Ahome	(054AH23PR) Construcción de 15 cuartos para baño de 1.43 x 2.45 m. de muro de block y estructura de concreto incluyen: tinaco de 450 lt. Y albañal de 4" hasta límite de terreno en distintas localidades de la Sindicatura Heriberto Valdez Romero (El Guayabo) en el Municipio de Ahome.	Distintas localidades	\$ 1,106,935.50					Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 1,106,935.50			Contrato	Asignación directa	MK URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.	\$ 1,104,943.05	20/05/2023	17/08/2023	100%	94%		Obra finiquitada
FISMDF-VIV-055PR-AH-2023	Infraestructura vivienda	Construcción	Ahome	(055AH23PR) Construcción de 15 cuartos para baño de 1.43 x 2.45 m. de muro de block y estructura de concreto incluyen: tinaco de 450 lt. Y albañal de 4" hasta límite de terreno en distintas localidades de la Sindicatura Higuera de Zaragoza en el Municipio de Ahome.	Distintas localidades	\$ 1,106,935.50					Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 1,106,935.50			Contrato	Asignación directa	ZAVEL COMERCIAL SINALOENSE, S.A. DE C.V.	\$ 1,105,044.75	20/05/2023	17/08/2023	100%	94%		Obra finiquitada
FISMDF-VIV-056PR-AH-2023	Infraestructura vivienda	Construcción	Ahome	(056AH23PR) Construcción de 15 cuartos para baño de 1.43 x 2.45 m. de muro de block y estructura de concreto incluyen: tinaco de 450 lt. Y albañal de 4" hasta límite de terreno en distintas localidades de la Sindicatura de San Miguel en el Municipio de Ahome.	Distintas localidades	\$ 1,106,935.50					Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 1,106,935.50			Contrato	Asignación directa	MK URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.	\$ 1,105,030.50	20/05/2023	17/08/2023	100%	93%		Obra finiquitada
FISMDF-VIV-057PR-AH-2023	Infraestructura vivienda	Construcción	Ahome	(057AH23PR) Construcción de 10 cuartos para baño de 1.43 x 2.45 m. de muro de block y estructura de concreto incluyen: tinaco de 450 lt. Y albañal de 4" hasta límite de terreno en distintas localidades de la Sindicatura de Topolobampo en el Municipio de Ahome.	Distintas localidades	\$ 737,957.00					Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 737,957.00			Contrato	Asignación directa	MANUEL SALLAS CASTILLOS	\$ 736,907.40	08/06/2023	21/08/2023	100%	90%		Obra finiquitada
FISMDF-VIV-058CP-AH-2023	Infraestructura vivienda	Construcción	Ahome	(058AH23CP) Construcción de 10 cuartos para baño de 1.43 x 2.45 m. de muro de block y estructura de concreto incluyen: tinaco de 450 lt. Y albañal de 4" hasta límite de terreno en distintas colonias de Los Mochis en el Municipio de Ahome.	Distintas localidades	\$ 737,957.00					Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 737,957.00			Contrato	Asignación directa	JALFIV, S.A. DE C.V.	\$ 737,033.10	31/05/2023	13/08/2023	100%	90%		Obra finiquitada
FISMDF-VIV-059PR-060PR-AH-2023	Infraestructura vivienda	Construcción	Ahome	(059AH23PR) Construcción de 40 cuartos dormitorio (17.95 m2) en distintas localidades de la Sindicatura de Ahome en el Municipio de Ahome.	Distintas localidades	\$ 5,288,719.20					Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 5,288,719.20			Contrato	Licitación Pública	CONSTRUCTORA FALOIC, S.A. DE C.V.	\$ 5,199,824.80	22/07/2023	29/10/2023	100%	97%		Obra finiquitada
FISMDF-VIV-059PR-060PR-AH-2023	Infraestructura vivienda	Construcción	Ahome	(060AH23PR) Construcción de 40 cuartos dormitorio (17.95 m2) en distintas localidades de la Sindicatura Gustavo Diaz Ordaz (El Carrizo) en el Municipio de Ahome.	Distintas localidades	\$ 5,288,719.20					Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 5,288,719.20			Contrato	Licitación Pública	CONSTRUCTORA FALOIC, S.A. DE C.V.	\$ 5,199,824.80	03/08/2023	10/11/2023	100%	97%		Obra finiquitada



Municipio de Ahome
Reporte del Avance Físico y Financiero en Obra Pública
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
GASTO DIRECTO-PREDIAL RÚSTICO-RAMO 33 (FAISMUN)-RAMO 23

Num de Contrato	Programa	Subprograma	Municipio	Nombre del Proyecto	Localidad	Estructura Financiera								Modalidad de Ejecución	Tipo de Contratación	Nombre del Contratista	Importe del Contrato + Convenio	Fecha de Ejecución		Avance		Beneficiarios	Status	
						Total	Federal		Estatal		Municipal		Otras Inversiones					Inicio	Termino	Físico %	Financiero			
							Origen	Importe	Origen	Importe	Origen	Importe	Origen											Importe
FISMDF-VIV-061PR-063PR-AH-2023	Infraestructura vivienda	Construcción	Ahome	(061AH23PR) Construcción de 40 cuartos dormitorio (17.95 m2) en distintas localidades de la Sindicatura Central en el Municipio de Ahome.	Distintas localidades	\$ 5,288,719.20					Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 5,288,719.20			Contrato	Licitación Pública	VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$ 5,199,728.00	01/07/2023	08/10/2023	100%	97%		Obra finiquitada
FISMDF-VIV-061PR-063PR-AH-2023	Infraestructura vivienda	Construcción	Ahome	(063AH23PR) Construcción de 40 cuartos dormitorio (17.95 m2) en distintas localidades de la Sindicatura Higuera de Zaragoza en el Municipio de Ahome.	Distintas localidades	\$ 5,288,719.20					Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 5,288,719.20			Contrato	Licitación Pública	VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$ 5,199,728.00	01/07/2023	08/10/2023	100%	97%		Obra finiquitada
FISMDF-VIV-062PR-064PR-AH-2023	Infraestructura vivienda	Construcción	Ahome	(062AH23PR) Construcción de 40 cuartos dormitorio (17.95 m2) en distintas localidades de la Sindicatura Heriberto Valdez Romero (El Guayabo) en el Municipio de Ahome.	Distintas localidades	\$ 5,288,719.20					Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 5,288,719.20			Contrato	Licitación Pública	MK URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.	\$ 5,195,960.80	12/07/2023	19/10/2023	100%	97%		Obra finiquitada
FISMDF-VIV-062PR-064PR-AH-2023	Infraestructura vivienda	Construcción	Ahome	(064AH23PR) Construcción de 40 cuartos dormitorio (17.95 m2) en distintas localidades de la Sindicatura de San Miguel en el Municipio de Ahome.	Distintas localidades	\$ 5,288,719.20					Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 5,288,719.20			Contrato	Licitación Pública	MK URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.	\$ 5,195,960.80	15/07/2023	22/10/2023	100%	97%		Obra finiquitada
FISMDF-VIV-065PR-AH-2023	Infraestructura vivienda	Construcción	Ahome	(065AH23PR) Construcción de 30 cuartos dormitorio (17.95 m2) en distintas localidades de la Sindicatura de Topolobampo en el Municipio de Ahome.	Distintas localidades	\$ 3,966,539.40					Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 3,966,539.40			Contrato	Licitación Pública	ZAVEL COMERCIAL SINALOENSE, S.A. DE C.V.	\$ 3,899,941.80	04/08/2023	22/09/2023	100%	97%		Obra finiquitada
FISMDF-VIV-066CP-AH-2023	Infraestructura vivienda	Construcción	Ahome	(066AH23CP) Construcción de 30 cuartos dormitorios (17.95 M2) en distintas colonias de Los Mochis en el Municipio de Ahome.	Distintas colonias	\$ 3,966,539.40					Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 3,966,539.40			Contrato	Asignación directa	JALFIV, S.A. DE C.V.	\$ 3,896,941.20	21/07/2023	08/09/2023	100%	97%		Obra finiquitada
FISMDF-PAP-069PR-070PR-AH-2023	Equipamiento urbano	Rehabilitación	Ahome	(069AH23PR) Rehabilitación de kiosco en parque público de la localidad Higuera de Zaragoza, Sindicatura Higuera de Zaragoza en el Municipio de Ahome.	Distintas localidades	\$ 211,207.92					Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 211,207.92			Contrato	Asignación directa	MARTIN EDUARDO VENEGAS LORETO	\$ 244,522.30	20/05/2023	08/06/2023	100%	97%		Obra finiquitada
FISMDF-PAP-069PR-070PR-AH-2023	Equipamiento urbano	Rehabilitación	Ahome	(070AH23PR) Rehabilitación de kiosco en parque público de la localidad Bachoco Dos (Macochoin), Sindicatura Central en el Municipio de Ahome.	Bachoco Dos (Macochoin)	\$ 282,162.97					Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 282,162.97			Contrato	Asignación directa	MARTIN EDUARDO VENEGAS LORETO	\$ 312,662.90	20/05/2023	08/06/2023	100%	97%		Obra finiquitada
FISMDF-TECH-072PR-AH-2023	Equipamiento urbano	Construcción	Ahome	(072AH23PR) Construcción de techumbre de 18x17 en bien público salón de asambleas en la localidad del Ejido 20 de Noviembre, Sindicatura Central en el Municipio de Ahome.	Ejido 20 de Noviembre	\$ 1,520,597.38					Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 1,520,597.38			Contrato	Asignación directa	ZAVEL COMERCIAL SINALOENSE, S.A. DE C.V.	\$ 1,518,683.10	20/05/2023	18/07/2023	100%	96%		Obra finiquitada
FAISMUN-SAL-073PR-074PR-PAP-106CP-110CP-AH-2023	Infraestructura de Servicios	Rehabilitación	Ahome	(073AH23PR) Rehabilitación de dispensario médico en la localidad Olas Altas, Sindicatura de Ahome, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Olas Altas	\$ 80,384.09					Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 80,384.09			Contrato	Asignación directa	FABRICA DE MATERIALES MMAT, S.A. DE C.V.	\$ 80,208.99	08/08/2023	06/09/2023	100%	93%		Obra finiquitada



Municipio de Ahome
Reporte del Avance Físico y Financiero en Obra Pública
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
GASTO DIRECTO-PREDIAL RÚSTICO-RAMO 33 (FAISMUN)-RAMO 23

Num de Contrato	Programa	Subprograma	Municipio	Nombre del Proyecto	Localidad	Estructura Financiera								Modalidad de Ejecución	Tipo de Contratación	Nombre del Contratista	Importe del Contrato + Convenio	Fecha de Ejecución		Avance		Beneficiarios	Status					
						Total	Federal		Estatal		Municipal		Otras Inversiones					Inicio	Termino	Físico %	Financiero							
							Origen	Importe	Origen	Importe	Origen	Importe	Origen											Importe				
FAISMUN-PAP-104CP-105CP-107CP-108CP-109CP-AH-2023	Equipamiento urbano	Rehabilitación	Ahome	(105AH23CP) Rehabilitación de parque público ubicado en prolongación Ejido R. Flores Magón y Ejido Mochis, en Los Mochis, col. Tabachines II, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Mochis	\$ 199,427.26									Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 199,427.26			Contrato	Asignación directa	FABRICA DE MATERIALES MMAT, S.A. DE C.V.	\$ 199,246.14	08/08/2023	06/08/2023	100%	96%		Obra finiquitada
FAISMUN-PAP-104CP-105CP-107CP-108CP-109CP-AH-2023	Equipamiento urbano	Rehabilitación	Ahome	(107AH23CP) Rehabilitación de parque público ubicado en calle Belisario Domínguez y Av. 2 de Abril, en Los Mochis, col. Anáhuac, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Mochis	\$ 198,789.83									Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 198,789.83			Contrato	Asignación directa	FABRICA DE MATERIALES MMAT, S.A. DE C.V.	\$ 198,603.08	08/08/2023	01/09/2023	100%	78%		Obra finiquitada
FAISMUN-PAP-104CP-105CP-107CP-108CP-109CP-AH-2023	Equipamiento urbano	Rehabilitación	Ahome	(108AH23CP) Rehabilitación de parque público Mochicahui, en Los Mochis, col. Infonavit Mochicahui, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Mochis	\$ 179,997.30									Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 179,997.30			Contrato	Asignación directa	FABRICA DE MATERIALES MMAT, S.A. DE C.V.	\$ 179,827.30	08/08/2023	18/09/2023	100%	97%		Obra finiquitada
FAISMUN-PAP-104CP-105CP-107CP-108CP-109CP-AH-2023	Equipamiento urbano	Rehabilitación	Ahome	(109AH23CP) Rehabilitación de parque público La Amistad por calle Cerro de la Memoria entre Avenida Septiembre y calle Octubre, en Los Mochis, col. Antonio Toledo Corro, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Mochis	\$ 175,537.29									Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 175,537.29			Contrato	Asignación directa	FABRICA DE MATERIALES MMAT, S.A. DE C.V.	\$ 175,372.19	18/08/2023	16/09/2023	100%	97%		Obra finiquitada
FAISMUN-TECH-118CP-AH-2023	Equipamiento urbano	Construcción	Ahome	(118AH23CP) Construcción de techumbre metálica de 18.00 x 18.00 en espacio multideportivo ubicada entre las calles Cabezón, Pablo Guelatao, de San Nicolás y Carlos Salazar Chávez, en Los Mochis, col. Benito Juárez, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Mochis	\$ 1,518,145.55									Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 1,518,145.55			Contrato	Asignación directa	MIGUEL ÁNGEL BOJÓRQUEZ BAEZ	\$ 1,516,170.45	27/07/2023	24/09/2023	100%	97%		Obra finiquitada
FAISMUN-TECH-119PR-EPM-120PR-121PR-122PR-123PR-AH-2023	Equipamiento urbano	Rehabilitación	Ahome	(119AH23PR) Rehabilitación de techumbre en espacio multideportivo en la localidad El Guayabo, Sindicatura Heriberto Valdez Romero (El Guayabo), Municipio de Ahome, Sinaloa.	El Guayabo	\$ 130,923.33									Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 130,923.33			Contrato	Asignación directa	MIGUEL ÁNGEL BOJÓRQUEZ BAEZ	\$ 130,782.98	27/07/2023	25/08/2023	100%	97%		Obra finiquitada
FAISMUN-TECH-119PR-EPM-120PR-121PR-122PR-123PR-AH-2023	Equipamiento urbano	Rehabilitación	Ahome	(120AH23PR) Rehabilitación de espacio público multideportivo, en la localidad El Guayabo, Sindicatura Heriberto Valdez Romero, Municipio de Ahome, Sinaloa.	El Guayabo	\$ 108,591.38									Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 108,591.38			Contrato	Asignación directa	MIGUEL ÁNGEL BOJÓRQUEZ BAEZ	\$ 108,506.27	27/07/2023	25/08/2023	100%	97%		Obra finiquitada
FAISMUN-TECH-119PR-EPM-120PR-121PR-122PR-123PR-AH-2023	Equipamiento urbano	Rehabilitación	Ahome	(121AH23PR) Rehabilitación de espacio público multideportivo, en la localidad El Añil, Sindicatura San Miguel, Municipio de Ahome, Sinaloa.	El Añil	\$ 229,445.80									Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 229,445.80			Contrato	Asignación directa	MIGUEL ÁNGEL BOJÓRQUEZ BAEZ	\$ 229,255.70	27/07/2023	20/08/2023	100%	96%		Obra finiquitada
FAISMUN-TECH-119PR-EPM-120PR-121PR-122PR-123PR-AH-2023	Equipamiento urbano	Rehabilitación	Ahome	(122AH23PR) Rehabilitación de espacio público multideportivo, en la localidad Goros Dos, Sindicatura San Miguel, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Goros Dos	\$ 180,525.31									Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 180,525.31			Contrato	Asignación directa	MIGUEL ÁNGEL BOJÓRQUEZ BAEZ	\$ 180,349.81	27/07/2023	05/09/2023	100%	96%		Obra finiquitada
FAISMUN-TECH-119PR-EPM-120PR-121PR-122PR-123PR-AH-2023	Equipamiento urbano	Rehabilitación	Ahome	(123AH23PR) Rehabilitación de espacio público multideportivo en la localidad Las Lajitas, Sindicatura Higuera de Zaragoza, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Las Lajitas	\$ 51,852.75									Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 51,852.75			Contrato	Asignación directa	MIGUEL ÁNGEL BOJÓRQUEZ BAEZ	\$ 51,742.75	27/07/2023	01/08/2023	100%	94%		Obra finiquitada



Municipio de Ahome
Reporte del Avance Físico y Financiero en Obra Pública
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
GASTO DIRECTO-PREDIAL RÚSTICO-RAMO 33 (FAISMUN)-RAMO 23

Num de Contrato	Programa	Subprograma	Municipio	Nombre del Proyecto	Localidad	Estructura Financiera						Modalidad de Ejecución	Tipo de Contratación	Nombre del Contratista	Importe del Contrato + Convenio	Fecha de Ejecución		Avance		Beneficiarios	Status				
						Total	Federal		Estatal		Municipal					Otras Inversiones		Inicio	Termino			Físico %	Financiero		
							Origen	Importe	Origen	Importe	Origen					Importe	Origen							Importe	
FAISMUN-EDU-141PR-CDC-151PR-AH-2023	Equipamiento urbano	Construcción	Ahome	(141AH23PR) Construcción de barda perimetral a base de tubos y malla ciclónica galvanizada en la escuela telesecundaria 104, en la localidad Paredones, Sindicatura Topolobampo, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Paredones	\$ 587,015.25										Contrato	Asignación directa	FHIDERCON, S.A. DE C.V.	\$ 585,781.83	30/09/2023	05/11/2023	100%	97%		Obra finiquitada
FAISMUN-EDU-141PR-CDC-151PR-AH-2023	Equipamiento urbano	Rehabilitación	Ahome	(151AH23PR) Rehabilitación de centro de desarrollo comunitario, en la localidad Topolobampo, Sindicatura Topolobampo, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Topolobampo	\$ 93,147.86										Contrato	Asignación directa	FHIDERCON, S.A. DE C.V.	\$ 108,594.06	30/09/2023	29/10/2023	100%	97%		Obra finiquitada
FAISMUN-EPM-142CP-143CP-144CP-AH-2023	Equipamiento urbano	Rehabilitación	Ahome	(142AH23CP) Rehabilitación de parque público "Culliacán", ubicado entre calles Parque Nacional y Parque México, Fracc. El parque, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Mochis	\$ 313,207.25										Contrato	Asignación directa	INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A. DE C.V.	\$ 312,847.24	00/01/1900	00/01/1900	100%	97%		Obra finiquitada
FAISMUN-EPM-142CP-143CP-144CP-AH-2023	Equipamiento urbano	Rehabilitación	Ahome	(143AH23CP) Rehabilitación de parque público ubicado en calle Pomona y calle Covina, Fracc. Los Ángeles, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Mochis	\$ 336,981.24										Contrato	Asignación directa	INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A. DE C.V.	\$ 336,572.65	00/01/1900	00/01/1900	100%	97%		Obra finiquitada
FAISMUN-EPM-142CP-143CP-144CP-AH-2023	Equipamiento urbano	Rehabilitación	Ahome	(144AH23CP) Rehabilitación de parque público ubicado en calle Dren Mochichahui y calle Prado Bonito, Fracc. Prado Bonito, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Mochis	\$ 146,753.54										Contrato	Asignación directa	INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A. DE C.V.	\$ 146,549.45	00/01/1900	00/01/1900	100%	97%		Obra finiquitada
FAISMUN-EPM-145CP-146PR-147CP-148CP-AH-2023	Infraestructura de Servicios	Rehabilitación	Ahome	(145AH23CP) Rehabilitación de alumbrado en espacio público multideportivo "Roberto Cota Miranda", Fracc. Las Mañanitas, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Mochis	\$ 154,249.55										Contrato	Asignación directa	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZORA ERKAN, S.A. DE C.V.	\$ 154,028.95	21/09/2023	05/10/2023	100%	97%		Obra finiquitada
FAISMUN-EPM-145CP-146PR-147CP-148CP-AH-2023	Infraestructura de Servicios	Rehabilitación	Ahome	(146AH23PR) Rehabilitación de alumbrado en espacio público multideportivo, ubicado en calle 20 de Noviembre y calle José Ma. Morelos y Pavón, en la localidad 20 de Noviembre Nuevo, Sindicatura Central, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Mochis	\$ 187,328.39										Contrato	Asignación directa	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZORA ERKAN, S.A. DE C.V.	\$ 187,096.33	21/09/2023	18/10/2023	100%	97%		Obra finiquitada
FAISMUN-EPM-145CP-146PR-147CP-148CP-AH-2023	Infraestructura de Servicios	Rehabilitación	Ahome	(147AH23CP) Rehabilitación de alumbrado en espacio público multideportivo, ubicado en calle Álvaro Obregón y calle Doroteo Arango, col. Tabachines I, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Mochis	\$ 193,120.54										Contrato	Asignación directa	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZORA ERKAN, S.A. DE C.V.	\$ 192,859.18	21/09/2023	18/10/2023	100%	97%		Obra finiquitada
FAISMUN-EPM-145CP-146PR-147CP-148CP-AH-2023	Infraestructura de Servicios	Rehabilitación	Ahome	(148AH23CP) Rehabilitación de alumbrado público multideportivo, Álamos, col. Álamos II, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Mochis	\$ 103,088.07										Contrato	Asignación directa	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZORA ERKAN, S.A. DE C.V.	\$ 102,942.96	21/09/2023	10/10/2023	100%	97%		Obra finiquitada
FAISMUN-EPM-149PR-COM-152PR-AH-2023	Equipamiento urbano	Rehabilitación	Ahome	(149AH23PR) Rehabilitación de espacio público multideportivo con la construcción de bancas con techumbre y colocación de luminarias, en la localidad Bagojo del Río (Bombas Águila), Sindicatura Ahome, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Bagojo del Río (Bombas Águila)	\$ 407,021.25										Contrato	Asignación directa	MIGUEL ANGEL BOJORQUEZ BAEZ	\$ 406,648.49	29/09/2023	28/10/2023	100%	97%		Obra finiquitada



Municipio de Ahome
Reporte del Avance Físico y Financiero en Obra Pública
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
GASTO DIRECTO-PREDIAL RÚSTICO-RAMO 33 (FAISMUN)-RAMO 23

Num de Contrato	Programa	Subprograma	Municipio	Nombre del Proyecto	Localidad	Estructura Financiera								Modalidad de Ejecución	Tipo de Contratación	Nombre del Contratista	Importe del Contrato + Convenio	Fecha de Ejecución		Avance		Beneficiarios	Status	
						Total	Federal		Estatal		Municipal		Otras Inversiones					Inicio	Termino	Físico %	Financiero			
							Origen	Importe	Origen	Importe	Origen	Importe	Origen											Importe
FAISMUN-EPM-149PR-COM-152PR-AH-2023	Equipamiento urbano	Rehabilitación	Ahome	(152AH23PR) Ampliación de comedor comunitario con la construcción de firme de concreto en techumbre, en la localidad Estero Juan José Ríos, Sindicatura Central, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Estero Juan José Ríos	\$ 200,868.58					Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 200,868.58			Contrato	Asignación directa	MIGUEL ANGEL BOJORQUEZ BAEZ	\$ 200,652.91	29/09/2023	12/11/2023	100%	95%		Obra finiquitada
FAISMUN-VIV-153PR-154PR-AH-2023	Infraestructura vivienda	Construcción	Ahome	(153AH23PR) Construcción de 240 m2 techo firme para mejoramiento de viviendas en distintas localidades del Municipio de Ahome.	Distintas localidades	\$ 601,200.00					Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 601,200.00			Contrato	Asignación directa	NORMA JASIBE LARA BOJORQUEZ	\$ 559,723.30	16/10/2023	29/11/2023	100%	97%		Obra finiquitada
FAISMUN-VIV-153PR-154PR-AH-2023	Infraestructura vivienda	Construcción	Ahome	(154AH23PR) Construcción de 4 cuartos dormitorio (17.95 m2) en distintas localidades del Municipio de Ahome.	Distintas localidades	\$ 528,871.92					Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 528,871.92			Contrato	Asignación directa	NORMA JASIBE LARA BOJORQUEZ	\$ 527,223.68	16/10/2023	29/11/2023	100%	97%		Obra finiquitada
FAISMUN-PUEP-155PR-AH-2023	Infraestructura urbana	Construcción	Ahome	(155AH23PR) Construcción de puente metálico peatonal de 14.60 mts. de largo, sobre c. Ramal Brasiles a 210 mts. al norte del entronque con carretera a Paredones, en la localidad Campo Estrada, Sindicatura Topolobampo, municipio de Ahome, Sinaloa.	Campo Estrada	\$ 598,499.78					Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 598,499.78			Contrato	Asignación directa	FABRICA DE MATERIALES MMAT, S.A. DE C.V.	\$ 597,081.12	16/10/2023	14/11/2023	100%	97%		Obra finiquitada
FAISMUN-EPM-157PR-AH-2023	Infraestructura urbana	Rehabilitación	Ahome	(157AH23PR) Rehabilitación de espacio público multideportivo en la Localidad 9 de Diciembre, Sindicatura Central, Municipio de Ahome, Sinaloa.	9 de Diciembre	\$ 343,631.20					Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 343,631.20			Contrato	Asignación directa	FHIDERCON, S.A. DE C.V.	\$ 343,631.20	27/11/2023	26/12/2023	100%	97%		Obra finiquitada
FAISMUN-EPM-158CP-AH-2023	Infraestructura urbana	Rehabilitación	Ahome	(158AH23CP) Rehabilitación de espacio público multideportivo "Juan Navarro Escoto", en Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Mochis	\$ 292,001.23					Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 292,001.23			Contrato	Asignación directa	INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A. DE C.V.	\$ 411,464.73	04/12/2023	28/12/2023	100%	97%		Obra finiquitada
CONVENIO-AHOME-BIENESTAR-COMUN-01-23	Infraestructura urbana	Construcción	Ahome	(090AH23PR) Pavimento con concreto hidráulico por calle Gabriel Leyva Solano, tramo de calle Felipe Ángeles a calle Miguel Hidalgo, en la localidad Macapule, Sindicatura Ahome, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Macapule	\$ 2,413,850.36					Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 2,413,850.36			Convenio de colaboración	Administración Directa	COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS (COMUN)	\$ 2,413,850.36	21/07/2023	18/10/2023	100%	93%		Obra finiquitada
CONVENIO-AHOME-BIENESTAR-COMUN-02-23	Infraestructura urbana	Construcción	Ahome	(091AH23PR) Pavimento con concreto hidráulico por calle sin nombre de calle principal a 0+099.00 m (calle sin nombre), en la localidad El Guayabo, Sindicatura Heriberto Valdez Romero (El Guayabo), Municipio de Ahome, Sinaloa.	El Guayabo	\$ 1,484,138.11					Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 1,484,138.11			Convenio de colaboración	Administración Directa	COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS (COMUN)	\$ 1,484,138.11	21/07/2023	18/10/2023	100%	96%		Obra finiquitada
CONVENIO-AHOME-BIENESTAR-COMUN-03-23	Infraestructura urbana	Construcción	Ahome	(092AH23PR) Pavimento con concreto hidráulico por calle Guillermo Prieto de calle Angel Flores a calle Benito Juárez en la localidad San Miguel, Sindicatura San Miguel, Municipio de Ahome, Sinaloa.	San Miguel	\$ 1,373,229.09					Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 1,373,229.09			Convenio de colaboración	Administración Directa	COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS (COMUN)	\$ 1,373,229.09	21/07/2023	29/08/2023	100%	97%		Obra finiquitada
CONVENIO-AHOME-BIENESTAR-COMUN-04-23	Infraestructura urbana	Construcción	Ahome	(093AH23CP) Pavimento con concreto hidráulico por callejón 2 de Abril, de calle 20 de Noviembre a calle Corregidora en Los Mochis, col. Anahuac, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Mochis	\$ 1,290,536.73					Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 1,290,536.73			Convenio de colaboración	Administración Directa	COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS (COMUN)	\$ 1,290,536.73	21/07/2023	23/10/2023	100%	97%		Obra finiquitada



Municipio de Ahome
Reporte del Avance Físico y Financiero en Obra Pública
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
GASTO DIRECTO-PREDIAL RÚSTICO-RAMO 33 (FAISMUN)-RAMO 23

Num de Contrato	Programa	Subprograma	Municipio	Nombre del Proyecto	Localidad	Estructura Financiera						Modalidad de Ejecución	Tipo de Contratación	Nombre del Contratista	Importe del Contrato + Convenio	Fecha de Ejecución		Avance		Beneficiarios	Status					
						Total	Federal		Estatal		Municipal					Otras Inversiones		Inicio	Termino			Físico %	Financiero			
							Origen	Importe	Origen	Importe	Origen					Importe	Origen							Importe		
CONVENIO-AHOME-BIENESTAR-COMUN-05-23	Infraestructura urbana	Construcción	Ahome	(094AH23CP) Pavimento con concreto hidráulico por calle Emiliano Zapata, entre calles H. Galeana y M. Matamoros en Los Mochis, col. Praderas de Villa, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Mochis	\$ 3,296,691.32							Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 3,296,691.32			Convenio de colaboración	Administración Directa	COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS (COMUN)	\$ 3,296,691.32	21/07/2023	18/10/2023	100%	97%		Obra finiquitada
CONVENIO-AHOME-BIENESTAR-COMUN-06-23	Infraestructura urbana	Construcción	Ahome	(132AH23CP) Construcción de pavimento con concreto hidráulico por calle 5 de Mayo, tramo de calle Andrés T. Zamudio a calle Lázaro Cárdenas, en col. Miguel Hidalgo, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Mochis	\$ 1,429,013.00							Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FAISMUN)	\$ 1,429,013.00			Convenio de colaboración	Administración Directa	COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS (COMUN)	\$ 3,296,691.32	25/10/2023	29/12/2023	100%	97%		Obra finiquitada
CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-R23PSE-01-23-1	Infraestructura urbana	Construcción	Ahome	Pavimentación en c. Blas Moreno/ c. Gaudencio Pacheco y c. Monzón Molina, loc. Ricardo Flores Magón. Incluye banquetas, guarniciones de concreto y red de agua potable.	Ricardo Flores Magón	\$ 2,484,459.54							Ramo General 23, Provisiones Salariales y Económicas y Programa de Regularización de Vehículos Extranjeros	\$ 2,484,459.54			Convenio de colaboración	Administración Directa	COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS (COMUN)	\$ 2,484,459.54	12/04/2023	15/06/2023	100%	99%		Obra finiquitada
CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-R23PSE-01-23-2	Infraestructura urbana	Construcción	Ahome	Pavimentación en c. Río Sinaloa/c. Presa Josefa Ortiz de Domínguez y Presa Pabelón, loc. Gustavo Díaz Ordaz (El Carrizo), incluye banquetas, guarniciones de concreto y red de agua potable.	Gustavo Díaz Ordaz (El Carrizo)	\$ 2,231,763.70							Ramo General 23, Provisiones Salariales y Económicas y Programa de Regularización de Vehículos Extranjeros	\$ 2,231,763.70			Convenio de colaboración	Administración Directa	COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS (COMUN)	\$ 2,231,763.70	12/04/2023	15/06/2023	100%	100%		Obra finiquitada
CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-R23PSE-01-23-3	Infraestructura urbana	Construcción	Ahome	Pavimentación en c. sin nombre / c. sin nombre y carretera 112 (frente a km 14+900), en la loc. de Los Suárez, incluye banquetas, guarniciones de concreto y red de agua potable.	Los Suárez	\$ 2,075,026.76							Ramo General 23, Provisiones Salariales y Económicas y Programa de Regularización de Vehículos Extranjeros	\$ 2,075,026.76			Convenio de colaboración	Administración Directa	COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS (COMUN)	\$ 2,075,026.76	12/04/2023	15/06/2023	100%	100%		Obra finiquitada
CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-R23PSE-01-23-4	Infraestructura urbana	Construcción	Ahome	Pavimentación en c. Emiliano Zapata/ Libramiento Pte. y c. Antonio Rosales, en la loc. Compuertas, incluye banquetas, guarniciones de concreto y red de agua potable.	Compuertas	\$ 2,988,760.20							Ramo General 23, Provisiones Salariales y Económicas y Programa de Regularización de Vehículos Extranjeros	\$ 2,988,760.20			Convenio de colaboración	Administración Directa	COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS (COMUN)	\$ 2,988,760.20	12/04/2023	15/06/2023	100%	100%		Obra finiquitada
CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-R23PSE-02-23	Infraestructura urbana	Construcción	Ahome	Pavimentación con concreto hidráulico en calle Ramón Valdez, entre calle Gilberto Palomares y calle Veracruz Norte, colonia Alcázar del Country, localidad Los Mochis, Municipio Ahome, Estado de Sinaloa, incluye construcción de banquetas y guarniciones de concreto.	Los Mochis	\$ 4,362,423.33							Ramo General 23, Provisiones Salariales y Económicas y Programa de Regularización de Vehículos Extranjeros	\$ 4,362,423.33			Convenio de colaboración	Administración Directa	COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS (COMUN)	\$ 4,362,423.33	17/11/2023	26/12/2023	100%	95%		Obra en proceso
CONVENIO-COMUN-MUNICIPIO-R23PSE-03-23	Infraestructura urbana	Construcción	Ahome	Pavimento con concreto hidráulico en 160 metros lineales de la calle Seminario, entre Blvd. Centenario y calle Amapá y pavimentación con concreto hidráulico en 37 metros lineales de la calle Amapá entre calle Seminario y calle Sin Nombre, colonia Prados del Sur, localidad Los Mochis, Municipio Ahome, Estado de Sinaloa, incluye construcción de banquetas y guarniciones de concreto, Municipio de Ahome, Sinaloa.	Los Mochis	\$ 3,302,404.17							Ramo General 23, Provisiones Salariales y Económicas y Programa de Regularización de Vehículos Extranjeros	\$ 3,302,404.17			Convenio de colaboración	Administración Directa	COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS (COMUN)	\$ 3,302,404.17	17/11/2023	15/01/2024	90%	66%		Obra en proceso
RG23/RVUPE/S OP-01-AH/2023	Infraestructura urbana	Construcción	Ahome	Pavimentación con concreto hidráulico de calle Brasiles entre calle Abril y calle Junio, fraccionamiento Alamos I y II, localidad de Los Mochis, Municipio de Ahome, incluye construcción de banquetas, guarniciones de concreto, red de agua potable y alcantarillado sanitario.	Los Mochis	\$ 8,142,049.80							Recursos federales del Ramo General 23, Provisiones Salariales y Económicas del Presupuesto de Egresos de la Federación.	\$ 8,142,049.80			Contrato	Licitación Pública	MK URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.	\$ 7,877,049.08	21/07/2023	23/10/2023	100%	100%		Obra finiquitada

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C. GERARDO IVAN HERVAS QUINDOS

C. HECTOR ADONAI BELTRAN MORENO

C. RAMONA ALICIA FELIX NAVARRO

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

REGIDORA COMISIÓN DE HACIENDA